

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött
egyrészeről

név: **SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és
Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
Nyilvántartó bíróság: Vas Megyei Bíróság, mint cégbíróság
Cégjegyzékszám: 18-10-100680
székhely: 9700 Szombathely, Welther K. u. 4.
képviselő: Szijártó Győző
Adószám: 13980335-2-18
,mint **Megrendelő,**

másrészről

név: **Plastmo-Balaton Korlátolt Felelősségű Társaság**
székhely: 8360 Keszthely, Csapás út 4522/6 hrsz.
képviselő: Horváth Csilla ügyvezető
cégjegyzékszám: 20-09-061395
adószám: 11344067-2-20
számlavezető pénzüintézet neve: ERSTE Bank
pénzforgalmi számla száma: 11600006-00000000-29449105
, mint **Vállalkozó**

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttes említésük során: **Felek**) között az alulírt napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A szerződő felek egyezően rögzítik, hogy közöttük Szombathelyen 2014. április 24. napján vállalkozási szerződés jött létre, amelyben a vállalkozó a NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0003 azonosító számú, „Körmen di út – Óperint utcai szociális célú rehabilitáció” címmel pályázati támogatásban részesített projekt részét képező, „Szombathely, Óperint utca 18. szám alatti épület /Hrsz. 5684/ 4-5 szintes lakóépület energia-megtakarítást eredményező homlokzat felújítása és kapcsolódó munkái” tárgyú kivitelezési munka ellátására vállalt kötelezettséget. A szerződés mellékletét képezi egy műszaki ütemterv, amely tartalmazza a jelen pont szerinti szerződés tárgyát nem képező, de a teljesítéshez szükséges villamos fővezeték cseréjének feladatát is.
2. Szerződő felek az 1. pontban hivatkozott szerződés teljesítésének határidejét a szerződéskötést követő 120 napon határozták meg.
3. A szerződéskötést követően vált egyértelművé, hogy a NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0003 azonosító számú, „Körmen di út – Óperint utcai szociális célú rehabilitáció” című projektben a fennmaradó összegre (24.789.613,- Ft) újabb közbeszerzési eljárást kíván

lebonyolítani Megrendelő a szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan. Ezen kiegészítő munkákra Megrendelő 2014.05.06-án „Szombathely, Óperint utca 18. szám alatti lakóépület felújításának kiegészítő munkái” tárgyban nyílt közbeszerzési eljárást indított, a műszaki tartalomnak részét képezte a villamos fővezeték cseréje. Ez az eljárás 2014.06.17-én eredménytelenül zárult tekintettel arra, hogy az ajánlattevők kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be (Kbt. 76. § (1) bekezdés b) pont).

4. Az eredménytelen eljárást követően pontosított műszaki tartalommal Megrendelő haladéktalanul újból megindította a kiegészítő munkákra vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárást Szombathely, Óperint utca 18. szám alatti lakóépület felújításának kiegészítő munkái II.” címmel. A megismételt eljárás eredményes volt, a villamos fővezeték cseréjére irányuló szerződés megkötésére 2014. július 31-én került sor.

Az 1. pontban hivatkozott szerződés mellékletét képező ütemtervben előirányozotthoz képest tehát később került megkötésre a villamos fővezeték cseréjére irányuló szerződés, ami a munkarészek egymásra épülése okán az alábbi munkafolyamatok elvégzését akadályozta:

- homlokzati hőszigetelés, felületképzés 22 nap
- függőfolyosó lábazat- és padlóburkolás 10 nap
- villanyszerelési munkák 19 nap
- belső udvar kialakítása, takarítás 16 nap

A villamos fővezeték csere tárgyú szerződés teljesítési határideje a munkaterület átadástól (várhatóan 2014. augusztus 4.) számított 20 nap, azaz 2014. augusztus 24. napja. A rá épülő munkák teljesítését a vállalkozó a hivatkozott ütemtervben szereplő fent megnevezett munkafolyamatokhoz rendelt idő alapján tudja elvégezni, amely 22 nap. Erre tekintettel Felek megállapodnak, hogy a „Szombathely, Óperint utca 18. szám alatti épület /Hrsz. 5684/ 4-5 szintes lakóépület energia-megtakarítást eredményező homlokzat felújítása és kapcsolódó munkái” tárgyú kivitelezési munka teljesítési határideje 2014. szeptember 15. napja.

5. Felek az egyértelműség érdekében – érdemi módosítás nélkül – pontosítják az 1. pontban körülírt szerződés VIII. 5. pontját, az alábbiak szerint:

VIII.5.

A maximálisan igényelhető és a ténylegesen igénybe vett előleg mértékének különbsége a végszámlában kerül elszámolásra.

Megrendelő négy részszámla benyújtását teszi lehetővé az alábbiak szerint:




Fizetési ütemterv	Műszaki készültségi fok	Számla a szerződés szerinti vállalási díj %-a	Számla nettó összege (Ft)
Előleg	vállalkozói szerződés megkötése	0-30 %	0,- - 33.278.558,-
1. részszámla	30%	20 %	22.185.705,-
2. részszámla	50%	20 %	22.185.705,-

3. részszámla	80%	15 %	16.639.279,-
4. részszámla	100%	10 %	11.092.853,-
Végszámla	Átadás-átvételi eljárás lezárulását követően	5-35 % (a ténylegesen igénybevett előleg mértékétől függően)	5.546.426,- - 38.824.984,-
Összesen:		100 %	110.928.526,-

6. Szerződő felek kijelentik, hogy a vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen szerződést a felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt a képviselő szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.

Kelt: Szombathely, 2014. augusztus hó 1. napján

SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Plastmo-Balaton Korlátolt Felelősségű Társaság
Aláírás: 	Aláírás: 
Képviselő neve: Szijártó Győző Megrendelő képviseletében SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt.  9700 Szombathely, Welter K. u. 4. Adószám: 13980335-2-18 OTP 11747006-20130461	Képviselő neve: Horváth Csilla Vállalkozó képviseletében PLASTMO BALATON KFT. 8360 Keszthely, Csapás út 4522/6. hrsz. Adószám: 11344067-2-20 Lev.cím: 8330 Süttör, Hunyadi J. u. 2. Telefon: 87/350-243